

ФОРМА
отчета об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Обустройство детской спортивной площадки на территории МБОУ "Марьяновская СОШ № 1".
2. Место реализации инициативного проекта.
 - 2.1. Муниципальный район/городской округ: Марьяновский муниципальный район Омской области.
 - 2.2. Поселение: Марьяновское городское поселение.
 - 2.3. Населенный пункт: р.п.Марьяновка.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
 - 3.1. Типология инициативного проекта: обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере образования.
 - 3.2. Адрес объекта (при наличии): Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Победы, 17, МБОУ "Марьяновская СОШ № 1".
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 26.07.2024-20.09.2024 г.
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2 663 023,79	2 649 708,67	13 315,12	13 315,12	0,00
2	Средства местного бюджета, в том числе	269 301,00	262 680,00	6 621,00	6 621,00	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	147 000,00	146 265,00	735,00	735,00	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	49 301,00	43 415,00	5 886,00	5 886,00	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	73 000,00	73 000,00	0	0	0,00
Всего		2 932 324,79	2 912 388,67	19 936,12	19 936,12	19 936,12

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Глава КФХ Фаст И.М.	вывоз строительного мусора	куб.м.	4	9 000,00
2	ИП Мокшин А.А .	подготовка грунта для высадки цветов	кв.м.	40	9 000,00
3	ИП Меньшиков Д.Н.	посадка цветов	Шт.	200	4 000,00

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Табала Сергей Иванович Попов Андрей Анатольевич	погрузка строительного мусора	1 м3
2	Курганова Лариса Анатольевна	погрузка строительного мусора	1 м3
3	Сидорчик Анатолий Иванович	погрузка строительного мусора	2 м3
4	Чикалов Андрей	погрузка строительного мусора	2 м3

	Степанович		
5	Мызников Дмитрий Владимирович	погрузка строительного мусора	1 м3
6	Попов Андрей Анатольевич	погрузка строительного мусора	1 м3

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

- 1) Проведено корчевание пней, выполнены погрузо-разгрузочные работы;
- 2) Произведены земляные работы с планировкой площадей;
- 3) Установлен бортовой камень, подготовлено основание площадки с дальнейшим устройством покрытия;
- 4) Установлено освещение;
- 5) Произведена установка малых архитектурных форм-спортивного комплекса, лавочки для пресса, брусьев, мишени;
- 6) Приобретены скамьи, урны, информационные стойки, видеокамеры, тумбы гимнастические.

Глава Администрации Марьяновского муниципального района



А.В.Ефименко

"04" 10 2024 года