

ФОРМА  
отчета об итогах реализации инициативного проекта  
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Обустройство детской спортивной площадки на территории МБОУ "Марьяновская СОШ № 2".
2. Место реализации инициативного проекта.
  - 2.1. Муниципальный район/городской округ: Марьяновский муниципальный район омской области.
  - 2.2. Поселение: Марьяновское городское поселение.
  - 2.3. Населенный пункт: р.п.Марьяновка.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
  - 3.1. Типология инициативного проекта: обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере образования.
  - 3.2. Адрес объекта (при наличии): Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул.Южная, д.19, МБОУ "Марьяновская СОШ № 2".
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 27.05.2024–31.07.2024 г.
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2 307 595,10	2 296 057,12	11 537,98	11537,98	0,00
2	Средства местного бюджета, в том числе	232 400,00	226 860,00	5 540,00	5 540,00	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	135 000,00	134 325,00	675,00	675,00	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	37 400,00	32 535,00	4 865,00	4 865,00	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Всего		2 539 995,10	2 522 917,12	17 077,98	17 077,98	0,00

<\*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

N п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Глава КФХ Фаст И.М.	погрузка и вывоз строительного мусора	куб.м.	6	20 000,00

<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Филенко Дмитрий Сергеевич	погрузка строительного мусора	1 м3
2	Максимова Юлия Владимировна	погрузка строительного мусора	1 м3
3	Сидоренко Наталья Сергеевна	погрузка строительного мусора	1 м3
4	Ахметова Алена Александровна	погрузка строительного мусора	1 м3
5	Метелица Ольга Александровна	погрузка строительного мусора	1 м3
6	Отт Наталья Юрьевна	погрузка строительного мусора	1 м3

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том

числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии):

- 1) Проведены подготовительные работы -валка деревьев, корчевание пней;
- 2) Призведены земляные работы, планировка площадей;
- 3) Установлен бортовой камень, основание площадки, выполнено покрытие;
- 4) Установлено видеонаблюдение и освещение;
- 5) Установлены малые архитектурные формы-спортивный комплекс, турник-перекладина, помосты, мишени, информационный щит;
- 6) Приобретены скамьи, урны.

Глава Администрации Марьяновского  
муниципального района



А.В.Ефименко

"16" 08 2024 года